

Småbørnsdialog

2. april 2025

Status for dagtilbudsbyggerierne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indholdsside

1

Hvad er status for de tre nye daginstitutioner, der planlægges bygget i Lyngby-Taarbæk Kommune?

1.1 Børnehuset Bøgely, Virumvej 33-35

1.2 Virum Børnehus, Skolebakken 23-29/
Parcelvej 151

1.3 Børnehuset Bulderby, Lundtofte
Skolestræde 2,4,6,7 og 9a-e
(Tidl. omtalt Børnehuset Lundtofte Landsby)

2

Øvrigt

2.1 Renovering og ombygning af Carlshøjvej
10A, B og C

2.2 *Følg med på Vi Udbygger*


Nuværende dagtilbud
"Børnehuset Bøgely"

Udeareal og
legeplads

P-Plads

Børnehuset Bøgely *Virumvej 33-35*

Placering af den
nye daginstitution



Børnehuset Bøgely

Virumvej 33-35

Hvad er besluttet?



- Den 27. maj 2021, sag 16, blev det politisk besluttet at igangsætte undersøgelser for etablering af en ny daginstitution på Virumvej 33-35.
- Projektet, herunder idéoplægget for det nye børnehus, blev politisk godkendt den 22. juni 2023, sag 21.

Hvor er vi i processen med etableringen af Børnehuset Bøgely?

- Den ny daginstitution på Virumvej 33-35 bliver en daginstitution på 8 grupperum i to etager.
- Projektet har været sendt i udbud, og der er i februar 2025 skrevet under på kontrakten med totalentreprenøren, der skal udføre arbejdet.
- Totalentreprenøren er ved at projektere og klargøre byggeriet. Herefter vil opførelsen af byggeriet gå i gang. Det forventes at ske omkring årsskiftet 2025/26.


Hvornår forventes projektet afsluttet?

- Efter planen forventes ibrugtagning at kunne ske i løbet af 2027.



Virum Børnehus

Skolebakken 23-29/ Parcelvej 151



Børnehuset Bulderby

Lundtofte Skolestræde

2, 4, 6, 7 og 9 a-e

(Tidligere omtalt Børnehuset Lundtofte Landsby)



Børnehuset Bulderby

(Tidligere omtalt Børnehuset Lundtofte Landsby)

Hvad er besluttet?

- Den 3. marts 2022, sag 19, blev det politisk besluttet at igangsætte undersøgelser for etablering af en ny daginstitution på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6, 7 og 9 a-e.
- Projektet, herunder idéoplægget for det nye børnehus, har været til politisk drøftelse den 2. maj 2024, sag 19.
- Grundet et behov for en supplerende trafik- og parkeringsanalyse, er projektet forsinket. Den supplerende analyse er færdig, og projektet er til politisk behandling i april 2025.

Hvor er vi i processen med etableringen af Børnehuset Lundtofte Landsby?

- Der arbejdes på en løsning for at afdække muligheden for at etablere et sammenhængende daginstitutionsbyggeri med op til 12 grupperum på ejendommene på Lundtofte Skolestræde 2, 4, 6, 7 og 9 a-e ved nybyggeri, tilbygninger og ombygning.
- Bygherrerådgiver arbejder sammen med forvaltningen med planlægning og opførelsen af dagtilbuddet.
- Det forventes, at der er en kontrakt med rådgiver i slutningen af 2025, som skal tegne videre på projektet og detaljerne.

Hvornår forventes projektet afsluttet?

- Efter planen er første etape færdig i starten af 2029 med plads til 4 nye grupperum og bl.a. produktionskøkken.



Foreløbig skitse

Øvrigt



Renovering og ombygning af Carlshøjvej 10A, B og C



Carlshøjvej 10A, B og C

Hvad er besluttet?


- Den 31. august 2023, sag 23, blev det politisk besluttet at ombygge og renovere Carlshøjvej 10A, B og C, således at Børnehuset Trinbrættet og Børnehuset Carlshøj bliver samlet under ét tag på Carlshøjvej 10A, B og C.
- Renoveringen af de ca. 1650 m² indeholder bl.a. ombygning af rum for en bedre indretning og brug, nye overflader, nyt produktionskøkken, ny elevator samt bedre akustik og indeklima.

Hvor er vi i processen for ombygningen af Carlshøjvej 10A, B og C?

- Det store renoverings- og ombygningsprojekt er i gang.
- Renoveringen og klargøringen af bygning A er i fuld gang. Der er konstateret et behov for uforudset ekstraarbejde, og renoveringen af bygning A forventes derfor at blive forsinket nogle måneder, hvorved den midlertidige flytning til bygning A forventes at ligge i slutningen af maj 2025 eller starten af juni 2025.
- Når bygning A er færdig, rykker Børnehuset Carlshøj midlertidigt over i bygning A, mens bygnings B-C's del ombygges.
- Ombygningen sker, mens bygningen er i drift. Der er derfor stor fokus på sikkerhed og støj i forbindelse med ombygningen.

Hvornår forventes projektet afsluttet?

- Udfordringerne i bygning A medfører, at tidsplanen for hele projektet bliver forlænget, hvorved Børnehuset Trinbrættes flytning bliver rykket.
- Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at begrænse forsinkelsen, og det forventes, at en del af forsinkelsen vil kunne indhentes i løbet af sommeren. Så snart der foreligger ny information, herunder tidsplaner for projektet, vil der blive informeret om dette.



Følg med på hjemmesiden "Vi udbygger"

Vi Udbygger

- [Lyngby-Taarbæk Kommune har hjemmeside](#) "Vi udbygger", som findes som en selvstændig fane på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.
- Her har du mulighed for at følge med i, hvad der sker på byggeområdet for at udvikle dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Hjemmesidesitet opdateres løbende, og der kan bl.a. læses om, hvor vi er i processen med de helt nye daginstitutioner, de større ombygninger, nye legepladsarealer mv.

Link til hjemmesidesitet findes her:

[Link til at besøge hjemmesiden Vi Udbygger](#)



Besøg hjemmesiden her: [Link til at besøge hjemmesiden Vi Udbygger](#)

Pædagogik Praktisk info Find dagtilbud Vi udbygger



Dagtilbud > Vi udbygger

Vi udbygger

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der heldigvis rigtig mange børn, og der kommer flere til. Derfor har vi brug for mange nye dagtilbudspladser. Vi udvider med pladser på kort, mellemlang og lang bane

Fra idé til byggeri

- > Politiske beslutninger
- > Byggeprocesser
- > Dialog og involvering
- > Funktionsprogram

Nuværende dagtilbud

- > Bygningsanalyse for dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune 2024
- > Dagtilbudsprognosen 2024
- > Vedligeholdelse af daginstitutionerne
- > Renoverede udearealer og legepladser i dagtilbuddene

Se mere om Nuværende dagtilbud

Nye dagtilbud

- > Virumvej 33-35
- > Virum Børnehus
- > Børnehuset Bulderby (Tidl. omtalt Børnehuset Lundtofte Landsby)
- > Hjortehøjsvej på en del af Dyrehavegårds Jorde

Nye pladser

- > Carlshøjvej 10A, B og C
- > Løsninger i eksisterende dagtilbud

Tidlig opstart af dagtilbud - pavilloner

- > Ny Pavillon "Vi To"

Tak